

공동어시장 공영화 및 현대화 추진현황

□ 사업 개요

- 위치 : 부산광역시 서구 충무대로 202 (남부민동)
- 규모 : 부지 64,247m², 연면적 76,837m²
- 총사업비 : 1,729억원 (국 70%, 시 30%) *청산비 1,207억원(시비) 별도
- 사업내용 : 위판·업무·판매·지원시설 등 현 공동어시장 시설현대화
- 사업주체 : 부산공동어시장 조합공동사업법인(5개수협) ⇒ 부산시 변경 추진

□ 공동어시장 혁신방안

- 공동어시장 지배구조 개선을 통한 공영화 추진
 - ▶ 혁신방안 협의·합의(정부+시+어시장(5개수협)) → 공동어시장 청산 확정 → 공공출자법인 설립(우리시+희망수협), 현대화 사업(市 주체) 추진
- 수산업 여건 변화를 반영한 미래 지향적 건립 계획 수립
 - ▶ 시설규모 및 사업비 적정성 재 검증, 선진 위판(유통)체계 구축 중심 시설계획 마련

□ 주요 추진사항

- '14.1. ~ 11. : 정부 예타 (B/C 2.37)
- '17. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '18. 11. : 설계용역 정지(공사비 초과설계에 따른 사업주체 시설규모 축소 필요)
 - ▶ 현대화사업 중간설계(안) : 공사비 1,169억원 증액 필요
- '19.1.~3. : 공동어시장 자체개선방안 요구 및 확인(사업 정상 추진 불가)
- '19.6.13. : 공동어시장 공영화 및 현대화사업 업무협약(시·5개수협·조공법인)
- '19. 9.~11. : 공동어시장 자산평가 실시(평가결과 약 1,207억원)
- '20. 4.13. 공영화(청산) 및 현대화 추진방안 확정 통보(조공법인→시)
 - ▶ 공동어시장 공영화 및 현대화사업 부산시 주도 추진
- '20. 5. : 공동어시장 공영·현대화 추진전략 및 공공출자법인 설립추진 계획 수립
- '20. 5.~ : 공동어시장 청산 관련 실무협의 진행중

1) 부산시수산업협동조합, 경상남도정치망수산업협동조합, 대형선망수산업협동조합, 대형기선저인망수산업협동조합, 서남구기선저인망수산업협동조합