
- 건설현장 근로자 생명·신체 보호를 위한 -
건설사업장 폭염 대처 안전감찰 결과

2021. 10.



부산광역시
감사위원회 (안전감찰팀)

I

감찰개요

- (대 상) 00000, 000000, 000 건설사업장 10개소
- (일 자) 2021. 7 ~ 9월 중 폭염특보 발령일

| 연번 | 일자 | 대상(사업명) | 비고 |
|----|--------------|---------|----|
| 1 | 2021. 7. 22. | | |
| 2 | 2021. 7. 22. | | |
| 3 | 2021. 7. 22. | | |
| 4 | 2021. 7. 23. | | |
| 5 | 2021. 7. 23. | | |
| 6 | 2021. 7. 27. | | |
| 7 | 2021. 7. 29. | | |
| 8 | 2021. 8. 4. | | |
| 9 | 2021. 8. 4. | | |
| 10 | 2021. 8. 4. | | |

- (방 법) 특정 건설사업장 선정 후 불시 방문 감찰
- (중점 감찰사항)
 - ▷ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제6장 준수여부
 - ▷ 열사병 예방 3대(물·그늘·휴식) 기본수칙 준수여부
- (감찰반) 안전감찰팀장 등 5명

II

주요 지적사항

1 근로자 건강장해 예방을 위한 필요한 조치 소홀

- [기 준] 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제566조(휴식 등)에 따라 사업주는 근로자가 폭염에 직접 노출되는 옥외장소에서 작업을 하는 경우에 적절하게 휴식하도록 하는 등 근로자 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함.
- [실 태] 현장여건 상 근로자 긴 이동동선 및 실효성을 고려해 볼 때 현장 내 근로자 휴게시설(컨테이너)에 에어컨이 설치되어야 함에도 불구하고 미설치되어 있는 등 근로자 건강장해 예방을 위한 필요한 조치 소홀

■ 0000 000(0000) 정비공사

현장 외 근로자 휴게시설
▷ 에어컨 설치



현장 내 근로자 휴게시설
▷ 에어컨 미설치



- [조치사항] 00000 시정조치 요청완료

2 쿨토시, 아이스조끼 등 보호구 미비치(미구입) 등 보호구의 지급 소홀

- [기 준] 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제572조(보호구의 지급 등)에 따라 사업주는 매우 더운 장소에서 작업하는 근로자에게 방열장갑과 방열복을 지급하고 이를 착용하도록 하여야 함.
- [실 태] 안전보건관리책임자 폭염 대비·대처 기간 중 쿨토시, 아이스조끼 등 보호구를 구입하였으나 현장 내 미비치(또는 동 기간 중 미구입) 등 보호구의 지급 소홀

■ 0000 000(0000) 정비공사 등 2개소

거래확인서(청구용)

출력일자 : 2021년 07월 23일 TEL : (051)271-1036
FAX : (051)271-1037

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------|---------|
| (주)네오그린 귀중 | | | 등록번호 | 606 - 06 - 54626 | | | |
| 현 장 관 찰 비 고 | | 공 급 자 | 상 호 | 고 려 종합 상 사 | | 성 명 | 김영근 |
| | | | 주 소 | 부산광역시 강서구 영자동 3174-29 | | | |
| | | | 업 태 | 도매 | 중역 | 종합자재안전용품 | |
| 매출일자 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
| 2021-07-01 | 천도방지대(사다리) | | EA | 6 | 9,000 | 54,000 | |
| | 안전화(코오롱) | F-603 | 족 | 2 | 49,500 | 99,000 | |
| | 방진마스크(3M) | 20EA(8710) | BOX | 3 | 16,000 | 48,000 | |
| 2021-07-02 | 쿨토시(쿨토시) | K2 | EA | 30 | 13,000 | 390,000 | |
| | 구입용지장소 | 1500*500*2200 | EA | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| 2021-07-05 | 변계파이프임대(물대) | 6M(200개) | 물 | 2 | 300,000 | 600,000 | 7/4-9/3 |
| | 단관관임대 | 물(200개) | 물 | 2 | 50,000 | 100,000 | |
| 2021-07-09 | 안전화 | NEPA-36N | 족 | 6 | 65,000 | 390,000 | 60/2.65 |
| 공급가액 : ₩ 2,181,000 | | | 부가세 : ₩ 218,100 | | 합계금액 : ₩ 2,399,100 | | |

▷ 쿨토시 구입하였으나 현장 내 미비치

■ 00000000 건립공사 등 2개소



▷ 쿨토시 등 미구입

- [조치사항] 00000 시정조치 요청완료

3 현장여건(고소작업 등) 미고려에 따른 시원한 물 제공 소홀

- [기 준] 「열사병 예방 3대(물·그늘·휴식) 기본수칙」에 따라 사업주 등은 시원하고 깨끗한 물을 제공하고 규칙적으로 물을 마실 수 있도록 조치하여야 함.
- [실 태] 현장여건 상 근로자 고소작업 및 이동동선이 길어 시원한 물 공급이 원활히 이루어져야 하나 현장 사무실 내 아이스박스(얼음, 얼음물) 비치되어 있지 않는 등 시원한 물 제공 소홀

■ 000 0000 조성사업



고소작업 및 긴 이동동선



현장 사무실 내 아이스박스(얼음, 얼음물) 비치

- [조치사항] 00000 시정조치 요청완료

4 옥외 그늘막 일부 파손(처짐), 타용도(자재 창고 등) 이용 등 유지·관리 소홀

- [기 준] 「열사병 예방 3대(물·그늘·휴식) 기본수칙」에 따라 사업주 등은 옥외 작업장과 가까운 곳에 햇볕을 완벽히 가리고 시원한 바람이 통할 수 있는 충분한 공간의 그늘 제공하여야 함.
- [실 태①] 옥외 그늘막 일부 파손(처짐)되어 있으나 정비하지 않고 있고, 그늘막 하부는 근로자가 폭염 시 쉴 수 있는 공간이 되어야 하나 각종 자재 등이 있는 등 유지·관리 소홀
- [실 태②] “2021년 건설현장 폭염대책 등 알림” 관련 수급인이 0000에 기 제출한 자료(“건설현장 그늘막 설치 현황 1부”)와 현장이 상이하게 관리·운영

■ [실태①]0000 000(0000) 정비공사

기 제출한 자료



현장



■ [실태②]00000000 건립공사

기 제출한 자료



현장



■ [실태②]000 0000 0000 0000 건립공사

기 제출한 자료



현장



□ [조치사항] 00000 시정조치 요청완료